

# QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ : Quarto Atto integrativo Beni culturali

---

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	6
		<hr/>
		6

INVESTIMENTI:	9.315.965,22	
COSTI REALIZZATI:	9.315.965,22	100,0% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	9.315.965,22	100,0% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	9.315.965,22	100,00% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	0,00	

## COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	100.000,00	1,1%
STATALI:	2.747.718,50	29,5%
REGIONALI:	3.480.977,00	37,4%
PROVINCIALI:	0,00	0,0%
COMUNALI:	2.387.269,68	25,6%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	0,00	0,0%
PRIVATE:	600.000,04	6,4%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	9.315.965,22	

# QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

## APQ: Quarto Atto integrativo Beni culturali

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
PROVINCIA FIRENZE				2.480.977,00		1.653.984,68			
PROVINCIA LIVORNO		100.000,00							
PROVINCIA LUCCA				1.000.000,00		733.285,00		600.000,04	
PROVINCIA PISA			2.747.718,50						
		100.000,00	2.747.718,50	3.480.977,00		2.387.269,68		600.000,04	

Direzione Programmazione e Bilancio  
Settore Controllo Strategico e di Gestione

# QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

## APQ: Quarto Atto integrativo Beni culturali

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
PROVINCIA FIRENZE	3	50,0%	4.134.961,68	44,4%	4.134.961,68	44,4%
PROVINCIA LIVORNO	1	16,7%	100.000,00	1,1%	100.000,00	1,1%
PROVINCIA LUCCA	1	16,7%	2.333.285,04	25,0%	2.333.285,04	25,0%
PROVINCIA PISA	1	16,7%	2.747.718,50	29,5%	2.747.718,50	29,5%
	6		9.315.965,22		9.315.965,22	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

**APQ: Quarto Atto integrativo Beni culturali**

---

## Tipo Operazione: **Acquisizione di beni e servizi**

### Verifiche e controlli

Conclusa	1	100.000,00
	<b>1</b>	<b>100.000,00</b>
<hr/>		
<b>Totali per: Acquisizione di beni e servizi</b>	<b>1</b>	<b>100.000,00</b>

## Tipo Operazione: **Realizzazione di opere pubbliche**

### Funzionalità

Conclusa	5	9.215.965,22
	<b>5</b>	<b>9.215.965,22</b>
<hr/>		
<b>Totali per: Realizzazione di opere pubbliche</b>	<b>5</b>	<b>9.215.965,22</b>

---

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione