



VERBALE PICCHETTAMENTO

N.1661

Dati identificativi dell' unità esercente Snam Rete Gas competente

Centro/Centrale di: SCANDICCI Distretto: CENTRO OCCIDENTALE
Traversa di Via delle Fonti, 4/A
Indirizzo: 20018 SCANDICCI (FI) n° telefonico (linea diretta presidiata 24 h): 055.720516

Dati identificativi del Richiedente (Terzo / Appaltatore)

Nominativo/Ragione sociale: E-DISTRIBUZIONE MATEO SATI
Indirizzo: VIA DELLA CENTRALE 11 CASTELNUOVO GARE n° telefonico: 329 43 06 490

Dati identificativi del metanodotto/impianto

Denominazione: 4510550 SERRAVALLE - BORGO A MOZZANO DN 400
Comune di: PITEGLIO S. MARCELLO Fogli: _____ Mappali: _____
Riferimenti geografici (es. località): VAL DI FORTORA

Memorandum:

In data odierna Snam Rete Gas alla presenza di un rappresentante del Richiedente, ha provveduto all'esecuzione del picchettamento del tratto di metanodotto in oggetto e/o delle opere ad esso accessorie. Indicativi della posizione del metanodotto SRG e dell'eventuale cavo TLC sono:

- ☒ la segnaletica fissa presente nell'area
- ☐ i piastrelli segnalatori gialli indicanti il tracciato del metanodotto
- ☐ i piastrelli segnalatori arancioni indicanti i tracciati del cavo TLC
- ☐ il nastro di avvertimento posto nel terreno

Il metanodotto risulta interrato, rispetto alla generatrice superiore, ad una profondità di circa 2,80 metri.

Posizione e profondità sono state determinate tramite:

- ☒ strumento cercatubi, quindi da considerarsi presunte in quanto l'esatta ubicazione del metanodotto è determinabile soltanto attraverso l'esecuzione di scavi di saggio da effettuarsi obbligatoriamente a cura di Snam Rete Gas;
- ☐ esecuzione di n° _____ scavi di saggio con messa a giorno della condotta effettuati a cura SRG.

Il Richiedente, nel prendere atto di quanto sopra, si dichiara consapevole che il presente verbale non costituisce una liberatoria autorizzativa ai lavori/opere, ma bensì solamente una informativa di supporto tecnico per stabilire eventuali interferenze dei lavori/opere con il metanodotto, la fascia asservita di sicurezza e/o le opere accessorie. Il permesso all'esecuzione dei lavori/opere potrà essere rilasciato da SRG solo a seguito di richiesta scritta, corredata da dettagli progettuali.

I picchetti sono rimossi al termine del picchettamento:

- ☐ sì
- ☒ no »

il Richiedente si impegna a non rimuovere / spostare i segnali indicatori del tracciato del metanodotto. Se ciò dovesse accadere per caso fortuito si impegna a darne tempestiva comunicazione telefonica all'Unità Snam Rete Gas.

Note / Schemi grafici:

PICCHETTAMENTO PER RITACCIAMENTO LINEA AEREA ENEL.
I DUE PALI VICINO AL METANODOTTO NON VERRANNO SOSTITUITI.
VERRANNO CAMBIATI SOLO I CAVI

SATI

BENEDETTI

Data 22/03/23

Per il Richiedente (*)

Per l'unità esercente S.R.G. (*)

(*) La firma deve essere apposta in maniera leggibile